



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 45/8 del 20 dicembre 2023"

**Soggetto attuatore:** Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro

**Intervento:** Gruppo elettrogeno e opere connesse - Impianto elettrico sala CED e opere connesse

**CUP:** B61B23000580002

€ 200.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario		
Anno di riferimento	1° anno 2023	2° anno 2024
Avanzamento finanziario	200.000,00	
Avanzamento procedurale	1° anno 2023	2° anno 2024
<b>OPERE PUBBLICHE</b>		
Nomina RUP	dicembre	
Richiesta CUP	dicembre	
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>		
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		marzo
<b>2. Progetto definitivo</b>		
Approvazione progetto definitivo		aprile
<b>3. Fase autorizzativa</b>		
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento		
<b>4. Progetto esecutivo</b>		
Approvazione progetto esecutivo		maggio
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>		
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		giugno
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>		
Proposte di aggiudicazione		
Aggiudicazioni		luglio
<b>7. Stipulazione contratti</b>		
Stipulazione contratti		agosto
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>		
Consegna dei lavori		settembre
ANTICIPAZIONE		settembre
I SAL		ottobre
Conclusione dei lavori		novembre
<b>9. Collaudi</b>		
Collaudi in corso d'opera		
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI		dicembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari		
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>		
Chiusura operazioni		dicembre
Funzionalità		

**Data:**

**Firma digitale del RUP**