

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 715 DEL 27/06/2024

Proposta n. 780 del 26/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

Oggetto: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 Salute – C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali-Intervento _ Realizzazione di una COT presso il Poliambulatorio di Macomer, Loc. Nuraghe Ruiu: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

CIG 94490903BE (Progettazione DL CSP CSE) 958727559C (Lavori) CUP B85F22000840008

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Patrizia Filia	
Il Supporto al Responsabile di procedimento	Ing. Elena Carotti	
Il Direttore S.C. Servizio Tecnico Logistici e Patrimonio	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione non prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24 dell’11 settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

- che con DGR n. 51/39 del 30 dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 settembre 2020, art. 47;

- che con deliberazione n.1 del 5 gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTA

-la deliberazione del Direttore Generale 358 del 29 luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

-la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

VISTA la comunicazione Prot. N. PG16216 del 30 gennaio 2023, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 febbraio 2023;

VISTA l’attribuzione dell’incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all’Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 giugno 2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 aprile 2022 con la quale ha adottato, l'allegato, il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro n. 88 del 21 febbraio 2023, con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR n. n.4/63 del 16 febbraio 2023;

RICHIAMATO l’art.225, comma 8 del D.lgs. n.36/2023, il quale dispone che “...*alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR...., si applicano, anche dopo il 1 Luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 108 del 2021, al D.L. n.13 del 24 Febbraio 2023...*”;

DATO ATTO

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;

- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l’altro, le risorse destinate a finanziare gli interventi della Missione 6 Salute;

- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;

- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;

-che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6– Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022, n.17/68 del 19.05.2022;

CONSIDERATO che l’ASL di Nuoro risulta assegnataria relativamente all’intervento M6 C1 1.2.2 Centrali Operative Territoriali - Intervento: “Realizzazione di una COT presso il Poliambulatorio di Macomer,

Loc. "Nuraghe Ruiu" per un importo pari a Euro 276.000,00, di cui Euro 149.900,00 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, importo integrato con fondi regionali deliberati con DRG n. 6/12 del 23.02.2024 pari a euro 60.000,00 e impegnati con Determinazione RAS n. 851 del 19.06.2024 per un ammontare complessivo di euro 336.000,00;

RICHIAMATA

- la deliberazione del Direttore Generale Asl Nuoro n. 560 del 17 novembre 2022 n. 59 avente ad oggetto *"Piano nazionale di ripresa e resilienza. Missione 6 Salute. Interventi ricadenti nel territorio dell'ASL di Nuoro; Nomina del Responsabile del Procedimento"* con la quale è stato nominato il Geom. Davide Ungolo di seguito confermato con apposita convenzione approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 8 marzo 2023;

-la deliberazione del Direttore Generale Asl Nuoro 15 giugno 2023, n. 60, con la quale è stata individuato quale figura di supporto al RUP l'Ing. Elena Carotti;

DATO ATTO che il geometra Davide Ungolo risulta temporaneamente indisponibile a far data dal 18 maggio 2024 e pertanto le funzioni di Rup per tutto il periodo di indisponibilità vengono svolte dall'Ing. Carotti già individuata quale figura di supporto al Rup

DATO ATTO

- che con deliberazione del Direttore Generale ASL n.3 di Nuoro n. 284 del 4 luglio 2022, è stata disposta l'autorizzazione a contrarre tramite l'Agenzia Nazionale degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA al fine di attuare gli interventi ricadenti nella Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza – PNRR di che trattasi;

- che con deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 478 del 11 ottobre 2022, sono stati approvati tutti i Cronoprogrammi relativi agli interventi rientranti nel PNRR;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 541 del 15 novembre 2022, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativamente all' interventi in oggetto, e contestualmente si dispone (RdO: Rfq_400266 del 19 Ottobre 2022) l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità all'operatore economico Mars Ingegneria s.r.l., amministratore unico Marco Sarria , P. IVA 01476250913, per un importo di € 29.952,00 al netto del ribasso d'asta contrattuale del 20% oltre oneri cassa e iva al 22%, con contratto stipulato in data 02 dicembre 2022 PG/2022/30375;

-che con deliberazione del Direttore Generale n. 663 del 29 dicembre 2022, è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e con deliberazione del Direttore Generale n. 687 del 30 dicembre 2022 è stata approvata la Progettazione definitiva esecutiva;

-che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 22 giugno 2023 rettificata per mero errore materiale con deliberazione n.997 del 21 novembre 2023, è stata disposta la determinazione a contrarre e il contestuale affidamento l'esecuzione dei lavori (RdO: Rfq_414141 del 31 maggio 2023_ CIG 958727559C CUP B85F22000840008) all'operatore economico Ditta Buccellato, P.IVA 00287250922, per un importo di € 145.953,95 di cui 142.203,95 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale del 2,70% e € 3.750,00 per oneri sulla sicurezza, con contratto stipulato il 29 giugno 2023;

-che con deliberazione n. 533 del 21 maggio 2024, di approvazione perizia di variante per lavori suppletivi non sostanziali, è stato determinato per la ditta incaricata dei lavori, l'incremento dell'importo contrattuale pari euro 51.171,50 e conseguentemente, in data 03 giugno 2024 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo, stabilendo un importo complessivo netto di euro 197.125,45 di cui euro 186.475,45 per lavori ed euro 10.650,00 per oneri sicurezza;

-che con medesimo atto sopracitato, è stato determinato per l'incaricato dei servizi di ingegneria e architettura, l'adeguamento degli importi relativi alla direzione lavori, pari euro 10.274,00 al netto del ribasso d'asta contrattuale del 20%, stabilendo un importo complessivo netto di euro 40.226,00 oltre oneri cassa e iva;

- che l'affidatario dei lavori, in fase di stipula contrattuale, ha presentato la garanzia fideiussoria rilasciata da REVO Insurance S.p.A. Agenzia K e CO di Grosseto numero 2000800 del 22 giugno 2023 per un importo pari a euro 7.297,70,

- o che a seguito della variante in corso d'opera con appendice n 3 del 24/05/24 ha integrato la cauzione di euro 2.558,58, inoltre
- o ai fini dell'anticipo contrattuale ha depositato garanzia fideiussoria n. 2037831 del 03/11/2023 per un valore pari a euro 30.650,33;

-che il professionista affidatario dei servizi di Ingegneria in fase di stipula contrattuale ha presentato la garanzia fideiussoria rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Nuoro, numero 409066140 del 21 novembre 2022 per un importo pari a euro 5.990,40;

DATO ATTO che il DIRETTORE AI LAVORI

-ha consegnato i lavori in data 08 agosto 2023 per un tempo contrattuale determinato in centoventi giorni con previsione di scadenza al 06 dicembre 2023;

- ha relazionato che a seguito delle sospensioni e riprese e del maggior tempo previsto nella variante per l'esecuzione delle opere aggiuntive, la scadenza per l'ultimazione lavori è stata posticipata al 2 luglio 2024;

- in data 21 giugno 2024 ha depositato presso la SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio con protocollo n. 19979, lo stato finale dei lavori e i relativi elaborati;

-in data 21 giugno 2024 ha depositato presso la SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio con protocollo n. 19982, il certificato di regolare esecuzione, che attesta la conclusione dei lavori entro il termine contrattuale e che determina l'ammontare delle prestazioni eseguite e contabilizzate come di seguito specificato:

Importo dei lavori come SAL finale € 191.299,40	€ 191.299,40
A sommare Oneri della sicurezza € 9.893,71	€ 9.893,71
A detrarre ribasso d'asta del 2,700% su € 191.299,40 € -5.165,08	-€ 5.165,08
<hr/>	
Totale complessivo netto Stato Finale € 196.028,03	€ 196.028,03
A detrarre	
Certificato di Anticipazione in data 30/11/2023 € - 29.190,79	-€ 29.190,79
Certificato N°1 in data 08/02/2024 € - 36.258,37	-€ 36.258,37
Certificato N°2 in data 10/06/2024 € - 129.932,47	-€ 129.932,47
<hr/>	
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA in € 646,40	€ 646,40

ACCERTATA dal RUP

-la regolarità della documentazione contabile che stabilisce che il credito dell'impresa per i lavori ammonta a netti Euro 646,40, oltre IVA 22% per un importo di Euro 142,21 così per complessivi Euro 788,61;

- la regolarità della richiesta di liquidazione, in merito ai compensi per la direzione ai lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per euro 25.752,80 oltre il 4% di cnpaia di euro 1.030,11 e iva al 22% di euro 5.892,24 per complessivi euro 32.675,15

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

Per quanto indicato nelle premesse e negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo,

DI APPROVARE: gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatti dal direttore dei lavori, dai quali risulta un credito dell'impresa Buccellato pari ad euro 646,40, oltre IVA 22% per un importo di Euro 142,21 così per complessivi Euro 788,61;

DI APPROVARE: la richiesta di liquidazione dei compensi per la direzione ai lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari a euro 25.752,80 oltre il 4% di cnpaia di euro 1.030,11 e iva al 22% di euro 5.892,24 per complessivi euro 32.675,15;

DI DARE ATTO, che l'onere derivante dal presente provvedimento e che l'impegno di spesa è stato assunto sul bilancio di esercizio 2024, come di seguito specificato

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	Riferimento	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL3-TEC	91/9/2024	Lavori	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TMA0199 Costi Comuni Amministr. Distr. Macome	788,61

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	Riferimento	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL3-TEC	91/10/2024	Direzione ai lavori e CSE	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TMA0401 Branche a Visita – Poliamb. Macomer	32.675,15

DI DARE ATTO, che l'intero valore dell'opera sarà trasferito dal conto "Immobilizzazioni materiali in corso" a quello di "Fabbricati indisponibili";

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Affari Legali Asl Nuoro per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale di Nuoro e al RUP del procedimento;

DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto all'operatore economico Buccellato snc; all'ufficio della Direzione Lavori Mars Ingegneria;

**IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro
Dott. Paolo Cannas**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Stato finale dei lavori e relativi elaborati
Certificato di regolare esecuzione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro

dal 27 /12 /2024 al 12 /07 /2024

Segreteria di Direzione ASL Nuoro