



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)  
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."  
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.1: Case della Comunità

**Intervento:** Casa della Comunità di Ottana

**Importo € 1.521.900,00**

**CUP:** B78I22000500006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 306.667,00	€ -	€ 613.334,00	€ 306.667,00	€ 153.332,00
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>FOI 2022 recupero</b>	€ -	€ -	€ 70.950,00	€ 35.475,00	€ 35.475,00
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>	<b>5° anno 2026</b>
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	dic-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	luglio-22-(6)				
Conferimento incarichi professionali	novembre-22 (6)	mar-23			
Studio di fattibilità tecnico-economica			gen-24		
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>		set-23			
Progettazione definitiva			apr-24		
Progettazione esecutiva			apr-24		
Approvazione progetto esecutivo			giu-24		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	luglio-22-(6)				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>		mar-23			
Pubblicazione bando	luglio-22-(6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva		maggio (6)			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori			lug-24		
I SAL			set-24		
II SAL			nov-24		
III SAL				gen-25	
IV SAL				giu-25	
Ultimazione lavori				set-25	
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				lug-25	
Pubblicazione bando				set-25	
Presentazione delle offerte				ott-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				nov-25	
Aggiudicazione definitiva				dic-25	
Stipula contratto					gen-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					mar-26

Note:

- (1) indizione gara AQ Invitalia
- (2) ODA PTFE
- (3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata)
- (4) ODA APPALTO INTEGRATO
- (5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia APPALTO INTEGRATO
- (6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
- (7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP

Firma del supporto al RUP