



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1

"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."  
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 3 di Nuoro

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

**Intervento:** Adeguamento Sismico - P.O. San Francesco di Nuoro

**Importo € 3.965.500,00**

**CUP:** B65F22000430006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 801.111,00	€ -	€ 1.602.222,00	€ 801.111,00	€ 400.556,00
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023</b>	€ -	€ -	€ -	€ 360.500,00	€ -
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>	<b>5° anno 2026</b>
Nomina RUP	giu-22 ➡				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22 ➡				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	ago-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	Ottobre (1)				
Conferimento incarichi professionali	Ottobre (1)				
Verifica vulnerabilità sismica	nov-22				
Studio di fattibilità tecnico-economica	dic-22				
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>		Marzo (2)			
Progettazione definitiva		Aprile			
Progettazione esecutiva		Novembre			
Approvazione progetto esecutivo		Dicembre			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (1)				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>		mar-23 ➡			
Pubblicazione bando	Luglio (1)				
Presentazione delle offerte	Settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (1)				
Stipula contratto per la realizzazione		Marzo (2)			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori			mar-24		
I SAL			ago-24		
II SAL			dic-24		
III SAL				giu-25	
IV SAL				dic-25	
Ultimazione lavori					giu-26 ➡
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					giu-26 ➡
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				n.a.	
Pubblicazione bando				n.a.	
Presentazione delle offerte				n.a.	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				n.a.	
Aggiudicazione definitiva				n.a.	
Stipula contratto				n.a.	
Consegna forniture				n.a.	
Installazione e collaudi FORNITURE				n.a.	
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					giu-26 ➡

Note:

(1) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ

(2) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

24.01.2024

Firma del RUP