



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022  
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."  
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Intervento: Realizzazione Ospedale di Comunità di Nuoro

Importo € 5.991.500,00

CUP: B62C22000350008

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 465.722,00	€ -	€ 865.722,00	€ 1.254.874,00	€ 665.724,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ 2.739.458,00	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	ago-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	Ottobre (2)				
Conferimento incarichi professionali	Ottobre (2)				
Studio di fattibilità tecnico-economica	Novembre (3)				
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>	<b>Dicembre (4)</b>				
Progettazione definitiva		gen-23			
Progettazione esecutiva		feb-23			
Approvazione progetto esecutivo		mar-23			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Dicembre (4)				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>	<b>Dicembre (5)</b>	<b>mar-23 </b>			
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (6)				
Stipula contratto per la realizzazione	Dicembre (7)	set-23			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori		ott-23			
I SAL			mar-24		
II SAL			ott-24		
III SAL				apr-25	
IV SAL				ott-25	
Ultimazione lavori					mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				ott-25	
Pubblicazione bando				nov-25	
Presentazione delle offerte				nov-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				dic-25	
Aggiudicazione definitiva				dic-25	
Stipula contratto					gen-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					<b>mar-26 </b>

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia\_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all'indizione delle gare Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022  
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."  
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Intervento: Realizzazione Ospedale di Comunità di Sorgono

Importo € 2.242.500,00

CUP: B52C22000280006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 498.333,00	€ 498.333,00	€ 498.333,00	€ 498.333,00	€ 249.168,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22 ◀▶				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22 ◀▶				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	ago-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	Ottobre (2)				
Conferimento incarichi professionali	Ottobre (2)				
Studio di fattibilità tecnico-economica	Novembre (3)				
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PF e LAVORI</b>	Dicembre (4)				
Progettazione definitiva		gen-23			
Progettazione esecutiva		feb-23			
Approvazione progetto esecutivo		mar-23			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Dicembre (4)				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>	Dicembre (5)	mar-23 ◀▶			
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (6)				
Stipula contratto per la realizzazione	Dicembre (7)	set-23 ◀▶			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori		ott-23			
I SAL			mar-24		
II SAL			ott-24		
III SAL				apr-25	
IV SAL				ott-25	
Ultimazione lavori					mar-26 ◆
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					mar-26
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				ott-25	
Pubblicazione bando				nov-25	
Presentazione delle offerte				nov-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				dic-25	
Aggiudicazione definitiva				dic-25	
Stipula contratto					gen-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					mar-26 ◆

Note:

- (1) indizione gara AQ Invitalia
- (2) ODA PFTE
- (3) PFTE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato)
- (4) ODA APPALTO INTEGRATO
- (5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia\_APPALTO INTEGRATO
- (6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
- (7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP