



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 187 del 11.08.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: Realizzazione Centrale Operativa Territoriale di Macomer

Importo € 303.431,70

CUP: B85F22000840008

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 110.400,00	€ -	€ 132.250,00	€ -	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ 33.350,00	€ -	€ -	€ -	€ -
FOI 2023_RGS n. 187 del 11.08.2023	€ -	€ -	€ 27.431,70	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	ago-22				
Procedura affidamento incarichi professionali	set-22				
Conferimento incarichi professionali	set-22				
Studio di fattibilità tecnico-economica	ott-22				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI					
Progettazione definitiva	nov-22				
Progettazione esecutiva	dic-22				
Approvazione progetto esecutivo	dic-22				
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	dic-22				
Assegnazione dei codici CIG	dic-22				
Pubblicazione bando		gen-23			
Presentazione delle offerte		feb-23			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		mar-23			
Aggiudicazione definitiva		mag-23			
Stipula contratto per la realizzazione		giu-23			
LAVORI					
Consegna lavori		ago-23			
I SAL			gen-24		
II SAL			feb-24		
III SAL			feb-24		
IV SAL			mar-24		
Ultimazione lavori			mar-24		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI			mar-24		
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		ott-23			
Pubblicazione bando			feb-24		
Presentazione delle offerte			feb-24		
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria			feb-24		
Aggiudicazione definitiva			feb-24		
Stipula contratto			feb-24		
Consegna forniture			mar-24		
Installazione e collaudi FORNITURE			mar-24		
Chiusura operazione e funzionalità			mar-24		

Data:

24.01.2024

Firma del RUP

Firma del Supporto al RUP