

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1086 DEL 03/10/2024

Proposta n. 1146 del 27/09/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: "Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019" – lavori di "Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero "San Camillo" di Sorgono. ARES Sardegna – ASSL Nuoro" SS_SAN_027. – Procedura Negoziata ex art. 63 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. e art. 1, comma 1 e 2 decreto legge 16 Luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 Settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 Maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 Luglio 2021, n. 108. Approvazione richiesta terza proroga lavori.

CUP – B53D18000010006 – CUI L92005870909201900071– CIG 9454288544

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Fulvia Schirru	
Il responsabile del procedimento	Ing. Pietro Luigi Pala	
Il supporto al Responsabile del procedimento	Ing. Elena Carotti	
Il Direttore della Struttura Proponente	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro:

SI []

NO [x]

Da assumere con successivo provvedimento []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. n. 24/2020:

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30 dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale D.G. della ASL n. 3 Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n.1 del 5 gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTE

- la deliberazione del Direttore Generale 29 luglio 2022, n. 358 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;
- la deliberazione del Direttore Generale 29 luglio 2022, n. 359 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la deliberazione del D.G. 29 aprile 2022, n. 138 con la quale ha adottato il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro;

VISTA la comunicazione del 30 gennaio 2023, Prot. N. PG16216, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 febbraio 2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro 21 febbraio 2023, n. 88 con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR 16 febbraio 2023 n.4/63;

VISTA l’attribuzione all’Ing. Paolo Costa dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-struttura Amministrativa”, a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 con deliberazione del D.G. n. 429 del 6 giugno 2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto ai sensi della

legge 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il D.Lgs 33/2013 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO che

- con Determinazione del Direttore ATNL N. 2617 del 06/05/2021, veniva affidato, ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'incarico per i servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al RTP Mythos Consorzio Stabile/Progettisti Associati Tecnar S.r.l (consorziata)/E.X.E. srl (Mandante), con riserva di poter affidare, totalmente o parzialmente, anche i servizi di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- con Deliberazione del Direttore Generale della Asl n.3 di Nuoro n. 232 del 31 marzo 2023, veniva esercitata l'opzione di cui all'art. 3 del Contratto Rep. N° 166/2021 del 22/09/2021 tra l'ARES Sardegna (ex ATS Sardegna) e RTP Mythos Consorzio Stabile / Progettisti Associati Tecnar S.r.l (consorziata) / E.X.E. srl (Mandante), inerente i i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- con Determinazione Ares n.3713 del 05 dicembre 2022 venivano affidati i lavori in oggetto all'operatore economico Euro Elettra srl, con sede in Roma via F. Marconi 55, C.F. e P.I. 03607841008 e il relativo contratto protocollato con n. PG/2022/0090030 del 27/12/2022; con determina n. 115 del 13 novembre 2023 veniva assegnato l'incarico di RUP all'Ing. Pietro Luigi Pala in sostituzione dell'Ing. Vinicio Demurtas;

CONSIDERATO che

- i lavori sono stati avviati con verbale di consegna in data 04 luglio 2023, sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Petruso, che disponeva la conclusione degli stessi entro 240 (duecentoquaranta) giorni solari naturali consecutivi, a decorrere dalla data del verbale stesso;

- con Delibera del Direttore Generale n. 280 del 22 marzo 2024 è stata approvata la prima proroga spostando la scadenza il 30 maggio 2024;

- con Delibera del Direttore Generale n.788 del 28 giugno 2024 è stata approvata la seconda proroga spostando la scadenza il 30 agosto 2024;

VISTA la richiesta di terza proroga della ditta esecutrice dei lavori pervenuta, nei termini contrattuali, con comunicazione protocollo n.PG/2024/0026531 del 28 agosto 2024;

DATO ATTO che

- il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole, con nota protocollo n. PG/2024/0027378 del 04 settembre 2024, ritenendo la richiesta "fondata in riferimento alla necessità di programmare lo svolgimento dei lavori per zone / aree / parti in modo tale da limitare al massimo i disagi e le interferenze con le attività ospedaliere", pertanto il termine di terza proroga richiesto di 90 giorni naturali e consecutivi risulta congruo, spostando la scadenza al 29 novembre 2024;

- il RUP ritiene condivisibile le motivazioni dell'impresa, fatte proprie dal Direttore dei lavori, e propone all'amministrazione la concessione della terza proroga;

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO Dott. Serafinangelo Ponti		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo,

DI APPROVARE la richiesta di terza proroga avanzata dall'operatore economico Euro Elettra srl e ritenuta, dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Petruso, "fondata in riferimento alla necessità di programmare lo svolgimento dei lavori per zone / aree / parti in modo tale da limitare al massimo i disagi e le interferenze con le attività ospedaliere", pertanto il termine di proroga richiesto di 90 giorni naturali e consecutivi appare congrua, spostando la scadenza al 29 novembre 2024;

DI DARE ATTO che copia del presente atto, per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria del Servizio Affari Generali dell'Asl Nuoro per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda SocioSanitaria Locale di Nuoro e al RUP del procedimento;

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N. 3 DI NUORO
Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Richiesta terza proroga

Parere DL

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro dal 03/10/2024 al 18/10/2024.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.

Maria Rosaria Chessa
